

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 15日

星期: 六

工程名称: 安徽怀宁万泰湖20mw渔光一体光伏发电

天气: 晴

气温: 18-29℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查杆线 42# 43# 39# 铁塔安装, 3# 塔基开挖. 2. 检查光伏区, 1区, 9区. 组件安装, 发现由于天热, 个别人员没佩戴救生衣, 现场派板教育后已佩戴. 3. 检查预制管桩施工, 机电电气直流电缆敷设. 4. 检查钢平台油漆时, 发现局部除锈不到位, 决定做出返工处理. 5. 检查开关站围墙砼浇筑完, 砼和电缆连接.	
施 工 情 况	承包单位 安徽精工 新万泰	施工内容及进度 39# 42# 43# 铁塔安装, 3# 塔基基础开挖 1. 支架安装60件, 累计安装33件, 完成率41.7%. 2. 横铁安装8组, 累计安装53组, 完成率30.8%. 3. 组件安装16组, 累计安装106组, 完成率6%. 4. 管桩施工完成91根, 共计8267根, 完成率90%. 5. 光伏电缆敷设28组, 共计480组, 完成率26.8%. 6. 开关站围墙砼浇筑, 钢平台油漆, 砼浇筑完.
其 它 事 项	今日组件进场3车, 共计72箱, 合计: 1872块	
本日现场监理人员: 王建军, 王智义, 赵瑞 记录人: 赵瑞 总监(总监代表): 赵瑞		