

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 17 日

星期: -

天气: 晴

气温: 17-27℃

工程名称: 安徽舒宁新能源20MW渔光一体发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 检查外线35#铁塔安装, 3#塔基砼浇筑
2. 检查开关站围墙砼基础钢筋绑扎、模板支撑、砼浇筑、养护.
3. 检查光伏区预制管桩施工、支架组件安装.
4. 检查光伏区直流电缆敷设、汇流箱安装.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安徽舒宁
新能源建设

- 外线35#铁塔安装, 3#塔基砼浇筑.
1. 支架安装22组, 共计583组, 完成率32.5%
 2. 组件安装完成18组, 共计140组, 完成率7.8%
 3. 桩基施工69根, 共计8448根, 完成率92%
 4. 光伏电缆敷设28组, 共计536组, 完成率30%
 5. 开关站围墙施工, 场地、道路整理.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王建军、王敏、赵立荣

记录人: 赵立荣

总监(总监代表): 赵立荣