

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 2 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 11-22℃

工程名称: 安徽怀宁方家湖20mw渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查外线 12#、31# 塔基砼垫层浇筑、铜芯绑扎、支撑模板。
2. 巡视检查开关站、综合楼、地线塔、塔基砼、内外塔面装饰、防风塔杆、避雷针基础、模板支撑、铜芯绑扎。
3. 检查光伏区古拉引孔、打桩、6区敷设电缆、4区新送变吊装、铜平台防锈冷刷防锈漆。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安徽横12
新疆特变

- 12# 塔基模板支撑、砼浇筑 31# 塔基砼垫层浇筑
1. 预制古拉引桩234根, 共计1327根, 完成率79.8%
 2. 铜平台吊装一个, 共计完成8个
 3. 支架安装100个, 共计3222个, 完成率36%
 4. 6区直流电缆完成20根, 共计204根, 完成率11.6%
 5. 4区新送变吊装完成, 共计7台
 6. 开关站、综合楼装饰、防风塔杆、排水系统施工

其
它
事
项

下午四时周例会召开

本日现场监理人员

王建军、王智义、赵三安

记录人: 赵三安

总监(总监代表): 卢洪春

江苏省建设厅监制