

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 21 日

星期: 五

工程名称: 安徽怀宁新湖20mw渔光一体光伏发电项目

天气: 阴

气温: 13-24℃

监
理
工
作
情
况

1. 外线 28 井, 井壁片, 钢筋模板检查、
2. 检查井美站 圆塔大门砌砌体, 发现砌砌体个别不饱满, 现场要求整改、
3. 检查光伏区, 支架, 钢筋, 模板, 电缆敷设、
4. 组织总包方, 对光伏区, 钢筋, 模板, 光伏区安全检查, 发现个别地方, 防护措施不到位, 详见安全巡查记录

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安徽横2
新湖渔光

- 外线 28 井, 井壁片, 钢筋模板, 支架模板、
1. 支架安装 17 组, 共计 3963 个, 完成率 44.2%
 2. 撑架安装 17 组, 共计: 634 组, 完成率 35.8%
 3. 管柱安装 60 根, 共计 8665 根, 完成率 94.4%
 4. 钢筋安装 2 个
 5. 光伏电缆敷设 10 组, 共计 600 组, 完成率 33.6%
 6. 井美站圆塔大门砌砌体, 场地平整、

其
它
事
项

本日现场监理人员

王建军 王智义 赵玉荣

记录人: 赵玉荣

总监 (总监代表):

赵玉荣