

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 23 日

星期: 日

工程名称: 安徽怀宁高湖渔光一体光伏发电项目

天气: 晴
气温: 14-27℃

监 理 工 作 情 况

1. 召开监理例会, 施工单位汇报工程量完成情况, 存在问题附件在监理会议纪要。
2. 指出次为存在的安全隐患。管桩卸车放置的管桩有一支斜横放在管桩上需整改。
3. 避雷针有一支未连接接地, 发电台接零时极易造成人员伤害。应抓紧连接, 系绳不是可以连接 否则接地。
4. 改构支架、檩条已不多, 明天上午就会用完, 已协调业主及时发货。预计明天上午到货。
5. 湖边原定的截下管桩头就施工单位处理。

施 工 情 况

承包单位	施工内容及进度
安徽横江	外线浇筑 1#、25#灌注桩, 2#管桩, 26#飞在开挖, 14#, 15#, 23#开挖管桩。
特变电工	1. 支架 310 个, 累计完成率 50%, 檩条主梁 8 个, 累计完成 663 根, 完成率 37%。 2. 管桩施工 48 根, 累计完成 8765 根, 总完成率 95.5% 3. 逆变器吊架完成 2 台, 箱变吊架完成 1 台。 4. 升压站: 站内马路铺石子, 围墙及大门基础浇筑。

其 它 事 项

由于改构支架总量问题不断, 特变公司结构工程师陈海明承诺维林信以明天起到怀宁解决支架问题。

本日现场监理人员: 赵文强 王建军、王敬

记录人: 王敬

总监(总监代表): 赵文强