

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 24日

天气: 阴

星期: 星期一

气温: 14-27.0℃

工程名称: 安徽怀宁方家湖渔光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对2#杆材料支架、檩条组件不合格部分,已于今天清除场地。 2. 昨天提出避雷针未连接接地的事项,今天施工单位进行连接。 3. 管桩有一根放置不适合出现安全隐患的情况,今天进行了整改完成,重新吊装放置。 4. SVG箱接地及变压器 5. 进场电缆上午进行验收,验收合格 6. 升压站综合楼屋面防水48小时试验验收合格	
施 工 情 况	承包单位 安徽横江	施工内容及进度 线路工程: 回填1#基础,浇筑14#基础,22#灌注桩浇筑,33#、44#铁塔安装受表箱阻碍,此段暂立处。塔楼装部件及延伸引线的验收合格
其 它 事 项	特设电2	安装支架290t,累计完成682组,完工率38%; 管桩施工21根,累计完成8786根,完成率97.7%。 钢平台检修平台、爬梯安装焊接了个。 业主方陈总、支架方林总到现场研究协调支架供货进度及质量问题,对不合格支架今天要求退场施工。特设电2杨总到收场检查施工2#杆连接及2#杆管桩情况。
本日现场监理人员	赵文渠 王建军 王静	
记录人: 王静	总监(总监代表): 赵文渠	