

监 理 日 记()

日期: 2017年 4 月 26 日

星期: 星期二

工程名称: 安徽怀宁350MW 通光一件光伏发电项目

天气: 阴
气温: 12-23℃

监 理 工 作 情 况

1. 业主方刘总与杜总, 罗副总中午一行三人, 下午赴浙江分公司
2. 对前期资料进行系统整理, 对不完善处进行了补正。
3. 对光伏区管桩验收进行验收, 发现多处存在不完善与
地空需整改, 例如管头铁件部分需防腐处理
3. 进场的光伏组件、支架、檩条等进行验收, 发现
既有损坏及尺寸不符, 验收合格。
4. 督促河北洪源公司, 立刻将不合格产品提出退货, 因
数量小, 将部分退货。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

桩基工程

15#基础昨天未浇筑完成, 今天浇筑完成, 24#灌
注桩继续浇筑。29#铁塔安装。

安装工程

安装支架40个, 累计完成501个, 总完成率55.9%, 1.
管桩浇筑74根, 累计完成8916根, 总完成97.1%。
管桩材料进场10米77根, 共77根
站内硬化路面支模, 围墙砌筑及木方刷

其 它 事 项

业主方罗副总中午到工地现场检查指导工作
管桩运输早晨开始到施工现场, 下午到此造成
影响, 第二天站地雨泥混凝土浇筑及支架、组件进场。

本日现场监理人员

赵文渠 王建军 王智

记录人:

王智

总监 (总监代表):

赵文渠