

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月27日

星期: 星期四

工程名称: 安徽怀宁玄家湖渔光一体光伏发电项目

天气: 晴
气温: 14-26监
理
工
作
情
况

对光伏组件进场验收. 昨天进一车28箱, 今天进3车28x3箱. 与开美站浇筑道路桥同时施工, 道路窄影响卸车. 对开美站硬化地面浇筑混凝土浇筑进行巡视检查, 地面浇筑采用高温, 反应良好, 结束浇筑反应问题. 部分变更围桩施工. 改为过桩桩在7#区光伏板安装, 施工人点佩带安全带. 作业安全带. 穿救生衣. 过路光伏板验收.

管桩在船体吊装. 过路进行桩基未发以有裂纹等不合格品运上船体.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

特变电工

管桩施工289根, 累计完成9005根 完成率97.7%
开美站 变更围桩安装. 围桩未全部完成, 围墙大约砌成
记线完成16组, 累计完成670组, 汇流箱安装13台
累计完成70台, 箱. 逆变器平台接地安装完成1个.
累计完成15个.

其
它
事
项

业主方安排总工和副工上午在开美站进行桩基指导工作
下午离开本工地, 到其他工地检查工作.

审核签字: 特变电工 王超 签字.

本日现场监理人员

王建军, 王超 赵强

记录人: 王超

总监 (总监代表): 赵强