

监 理 日 记()

日期: 2017年4月28日

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 14-26

工程名称: 安徽怀宁330MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	44#基础浇筑工作, 改为柱主模板支撑, 钢筋绑扎, 及地脚螺栓固定, 且改为旁站工作。 见证取样进行见证工作, 共见证共进10项。 光伏区以改造成现状柱主梁安装情况, 对不符合要求及时整改, 发现有的螺栓不加弹垫情况, 施工单位及时整改, 发现有的螺栓不加弹垫情况, 施工单位及时整改。 以后码头区域存在施工垃圾要求施工单位进行清理, 包括平台加工区域。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	安徽横江 孙文江	44#基础浇筑混凝土浇筑, 上午2支, 下午2支。 17#, 23#基础浇筑, 1#铁塔安装, 横江双湖村附近。 见证取样了5, 卸货工作, 支架安装70个, 累计完成5083个, 完成率56.7%, 檩条安装8组, 累计完成708组, 完成率39.5%, 组件安装13组, 累计完成223组, 累计完成率12.4%, 管桩施工250根, 累计完成9055根。 当天王建军到南京项目帮助当地云平台操作人员进行指导, 对当地云工作支持。 当天向安徽横江集团有限责任化公司提出要求: 4月仿马山要结束, 对改造送中外部塔基, 铁塔安装, 架线要加快。
本日现场监理人员	赵文强, 王建军, 王静	
记录人: 王静	总监(总监代表): 赵文强	