

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 4 月 7 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 15-22℃

工程名称: 安徽怀宁方家湖20MW渔光一体光伏发电项目

1. 对12#塔基砼浇筑, 检查发现, 基础积水, 由于, 要求暂停施工, 施工方组织人员用两台泵抽水, 无积水后继续浇筑砼浇筑
2. 对检查开关站, 二次电缆敷设和室外电缆沟内电缆敷设, 符合规范要求。
3. 检查主变区湖内检查支杆, 组塔安装, 预制抗振, 截木庄头, 箱变变压器吊装, 铜平台安装焊接。

承包单位

施工内容及进度

安徽横江

新疆横江

- 12#塔基砼浇筑, 32#塔基安装接电, 回填土。
1. 管桩施工完成30根, 累计1648根, 完成率83.3%
  2. 支杆安装5组, 人数共计: 49人。
  3. 8区箱变变压器吊装。
  4. 3区1组截木庄头, (起吊主要求50cm以上)
  5. 开关站电缆敷设, 铜铜窗窗台板安装。

由于天气原因和甲供材料不足, 影响施工进度, 监理和业主已多次沟通。

本日现场监理人员

王建军, 王智义, 赵子荣

记录人:

赵子荣

总监 (总监代表):

赵子荣

江苏省建设厅监制