

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年4月8日

天气: 阴转小雨

星期: 六

气温: 13-27℃

工程名称: 安徽怀远新湖20MW渔光一体光伏发电

监 理 工 作 情 况	<p>1. 对31#、32#塔基回填土, 6#塔基砼浇灌, 4#、7#塔基开模, 47#铁塔竖立巡视检查</p> <p>2. 开关站围墙基槽开模, 清理, 独立塔基出砼垫层</p> <p>3. 检查光伏区支架, 组件安装, 发现1#区个别部位, 平直度不符合要求, 决定整改, 施工方立即整改, 下午验收时通过。</p> <p>4. 检查4#区个别塔基施工, 对垂直度较差的塔基整改。</p>	
施 工 情 况	<p>承包单位</p> <p>安徽精工 新禹建设</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>31#、32#塔基回填土, 6#塔基砼浇灌, 4#、7#塔基开模。</p> <p>1. 支架安装22组, 共计490根, 完成率27.3%</p> <p>2. 管桩施工完成115根, 共计7763根, 完成率84.5%</p> <p>3. 光伏区电缆敷设完成326根, 完成率18.2% (另7、8区前送电吊装, 共计完成12台, 扣送电)</p> <p>4. 开关站围墙基槽开模, 电缆做头操作</p>
其 它 事 项	<p>本日现场监理人员: 王建军, 王智义, 赵子梁</p> <p>记录人: 赵子梁</p> <p>总监 (总监代表): 赵子梁</p>	