

监 理 日 记()

日期: 2017年 5 月 1 日

星期: 星期一

天气: 中雨

气温: 12-23

工程名称: 安徽怀宁3家湖20MW渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 将变电工委书记国网湖南检修公司对开关站进行系统调试试验, 监理旁站现场, 开关柜PT操作把手锁止装置上, 无法进行离合操作。
2. 对总包单位报审的工后验收计划进行审查, 对总包单位验收方案进行审核, 认为方案存在问题, 一份安全技术交底没有交底人签字, 一份安全技术交底参加人员签字, 所以未签字, 要求施工单位补充完善或重新上报。
对光伏组进行工后验收, 验收合格, 无损伤, 给货主签字验收。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安徽横江
光伏发电

组件安装29组, 累计完成2975块, 完成率16.6%, 组件进场2车, 卸货。管桩施工14根, 累计完成9141根, 完成率99.9%, 钢甲台制作护栏制作。
开关站: 综合楼后墙浇筑混凝土, 电动大门截门浇筑。顶盖及模板浇筑混凝土, 电气设备安装。
光伏组件接地安装18组。

其
它
事
项

业主之晚尔丁宋携常设备尽快进场处理不合格材料, 开关站业主晚尔一次开关柜, 二次开关柜开丁宋尽快进场。
监理对见知收样将变电工新疆新能源单位进行统计工作。

本日现场监理人员

赵文渠

王静

记录人:

王静

总监(总监代表):

赵文渠