

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 11 日

星期: 四

天气: 多云转中雨

气温: 21-28°C

工程名称: 安徽怀宁万家湖20MW渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视光伏区支架、组件安装。
 2. 巡视检查电气安装队进行电缆敷设。
 3. 巡视检查光伏区截桩。
- 下午小到中雨, 现场停工。

施
工
情
况

承包单位

横江集团

特变电工

施工内容及进度

- 上午进行44号组塔, 组塔完成。
1. 檩条安装10组, 总计完成83组。
 2. 4区截桩完成。
 3. 光伏组件接地安装20组, 3×185电缆敷设及终端制作安装3#, 16#方阵。
 4. 组件安装11组, 累计完成404组, 完成22.5%。

其
它
事
项

赵文梁在金寨参与开压站验收。监理陪同业主参与4#、5#外线跨G206国道施工方方案讨论协调。

本日现场监理人员

赵文梁、王建军、王毅

记录人:

王建军

总监(总监代表):

赵文梁