

监 理 日 记()

日期: 2017年 05月 12日

天气: 晴

星期: 五

气温: 20-30℃

工程名称: 安徽宿州市埇桥区2014年光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	参加光伏组件厂进场验收28箱72块光伏组件,无缺损,审查施工单位报审光伏组件装箱检查表.资质是合格文件.合格证书,给予签字验收. 升美站油池填充成卵石,部分有大块石,已要求将池大部分清淤过去,升美站进行垃圾清运保洁工作. 光伏组件安装,施工人数38人,还差少,已多次向施工方催补施工增加人数. 升美站控制UPS机房已内不通.已通知厂家处理.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	升美站 檩条安装7段,梁斗完成830段,主梁46段,组件安装59段,梁斗主梁409段,主梁22.8段,钢架支护控制作安装,4区檩条, 光伏组件排架安装5段.3x185电缆敷设及终端制作安装14#区.梁斗完成593#区,光伏电缆敷设12段. 业主与开发部薛春辉副经理协商工作.升美站工程魏尧龙工作中相关工作,业主与魏尧龙联系檩条进场计划.赵文梁负责继续其他项目验收工作.	
本日现场监理人员	王建军、王敬	
记录人:	王敬	总监(总监代表): 赵文梁