

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 05 月 14 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 20-30℃

工程名称: 安徽怀宁万宝湖 20MWp 渔光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	召开线路监理例会: 会议确认独秀变 25 日停电, 工程 25 日 开始接火, 高低压柜已叫改场。21# 基础因图纸变更 10 日变更设计院确认, 施工单位预计 18 日浇筑完成, 24 日开始挖引线, 监理意见, 在基础混凝土浇筑未达叫变时 不允许线路挖线。基础浇筑后设计院增加钢筋, 堵塞加 早强剂。 召开光伏区监理例会: 光伏组件安装现 27 人, 人数数量 还少。就增加人数, 光伏区在湖面, 1# 箱变移至岸上设计院未给 出施工图, 由于行走支架, 施工单位反对。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="199 1120 375 1176">承包单位</th><th data-bbox="375 1120 1439 1176">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="199 1176 375 1635">特变电工</td><td data-bbox="375 1176 1439 1635"> 檩条安装 15 组, 累计完成 860 组, 完工率 48% 组件安装 18 组, 累计完成 433 组, 完成率 24.1% 钢平台护栏^制完成 2 个区域, 累计 16 个, 全部 完成, 8 区截桩。光伏 3x185 电缆敷设及终端 制作完成, 累计完成 11 个支架。 </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	特变电工	檩条安装 15 组, 累计完成 860 组, 完工率 48% 组件安装 18 组, 累计完成 433 组, 完成率 24.1% 钢平台护栏^制完成 2 个区域, 累计 16 个, 全部 完成, 8 区截桩。光伏 3x185 电缆敷设及终端 制作完成, 累计完成 11 个支架。
承包单位	施工内容及进度				
特变电工	檩条安装 15 组, 累计完成 860 组, 完工率 48% 组件安装 18 组, 累计完成 433 组, 完成率 24.1% 钢平台护栏^制完成 2 个区域, 累计 16 个, 全部 完成, 8 区截桩。光伏 3x185 电缆敷设及终端 制作完成, 累计完成 11 个支架。				
其 它 事 项	48# 塔至开关站, 土地问题, 即电缆走向还未确认, 业主与线路安徽横江集团共同研究与当地村民尽早 达成协议, 确认电缆走向、路径, 尽快施工敷设电缆				
本日现场监理人员	赵文梁, 王建军, 王敬				
记录人:	王敬				
	总监 (总监代表): 赵文梁				