

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 05 月 17 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 18-29℃

工程名称: 安徽怀宁广聚湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	光伏区至升压站电缆敷设方式, 今天业主、监理、总包共同为实际走向进行了勘察查, 一回路采用两侧电缆中间连接采用架空铝导线形式, 但认为架材材料可能时间来不及, 紧张, 工程进展不允许, 二回路采用水泥台形式, 架空电缆, 业主认可二回路, 业主进行土地协调。 光伏组件制造均 3x28 号, 2x14 号, 监理进行验收, 外管无损伤, 反证照片, 合格齐全。 升压站进行工程收尾工作, 明天施工人暂时撤离一周左右。	
施 工 情 况	承包单位 安庆广聚湖光伏发电	施工内容及进度 18#、19# 线路组塔工作。 支架安装 80 个, 累计完成 5603 个, 完成率 62.5%, 组件安装 17 组, 累计完成 471 组, 完成率 26.3%。 桩头防腐船只脚手架搭设工作。 电缆桥架安装 1#、2#、3# 区域, 汇流箱安装 16 台, 累计完成 97 台, 光伏组件接地安装 28 组。
其 它 事 项	特变电工项目负责人同, 电气专业 2 张勇, 今天同公司参加考试, 公司派两名相应同事对项目负责工作。	
本日现场监理人员	赵文强、王建军、王敬	
记录人:	王敬	总监 (总监代表): 赵文强