

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 19 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 21 ~ 31℃

工程名称: 安徽小岗350MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	光伏组件进场昨天有回单, 因场地无领导也多, 今天经多方协调回单组件卸车完成, 另外加2000支连接件。 阻碍线路送电的21#基础经有关人员, 施工队人员积极努力, 协调, 今天浇筑完成, 为保证顺利送电起到了关键作用。 关于该站至光伏区架线线路, 施工队已用白灰画好线路, 但还未施工, 经多次督促施工队尽快开工。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	安徽横江特来电	21#线路基础浇筑, 34#-40#线路组塔架架安装80个, 累计安装5761个, 完成率64.3%, 横条安装15组, 累计完成875组, 完成率88.8%, 组件安装12组, 累计完成497组, 完成率27.2%, 防腐桩涂刷200个, 累计完成300个, 电缆桥架安装7#、8#、9#区域, 光伏组件接地线
其 它 事 项	长28米, 升压站向桩端缺。 特来电2: 项目部人去考试, 现在项目部去人员, 施工2. 两人组织日常工作。	
本日现场监理人员	赵文梁、王建军、王静	
记录人:	王静	总监(总监代表): 赵文梁