

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5月 2日

天气: 阴

星期: 星期二

气温: 12-24℃

工程名称: 安徽怀宁30MW光伏电站

监 理 工 作 情 况	1. 发现、整改下河洲站(3人)西行模条重新加工, 对不合格组件进行修理工作. 监理通知下河洲站人员规范施工, 规范施工规定, 施工时佩戴安全带. 2. 发现围墙基础外表白工艺需要重新找平, 已向施工单位提出整改要求, 已向监理单位报告处理. 3. 电缆头制作工艺之处存在不规范, 由于该电缆需要更换, 所以得以处理. 向施工单位提出整改要求, 避免重新作电缆头时造成类似情况. 4. 将光伏组件及支架材料审查不合格, 已向监理单位报告处理.						
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="199 1120 375 1176">承包单位</th><th data-bbox="375 1120 1436 1176">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="199 1176 375 1635">光伏基础</td><td data-bbox="375 1176 1436 1635">46号基础塔至48号塔进行线路挂线工作, 已挂线2相.</td></tr> <tr> <td data-bbox="199 1176 375 1635">光伏组件</td><td data-bbox="375 1176 1436 1635">组件安装10块, 累计完成70块, 完成率17.1%, 并安装大门柱石砌筑工作继续施工, SVG走线台所需支架横梁浇筑混凝土, 安装调试消弧工作, 光伏组件接地安装12块.</td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	光伏基础	46号基础塔至48号塔进行线路挂线工作, 已挂线2相.	光伏组件	组件安装10块, 累计完成70块, 完成率17.1%, 并安装大门柱石砌筑工作继续施工, SVG走线台所需支架横梁浇筑混凝土, 安装调试消弧工作, 光伏组件接地安装12块.
承包单位	施工内容及进度						
光伏基础	46号基础塔至48号塔进行线路挂线工作, 已挂线2相.						
光伏组件	组件安装10块, 累计完成70块, 完成率17.1%, 并安装大门柱石砌筑工作继续施工, SVG走线台所需支架横梁浇筑混凝土, 安装调试消弧工作, 光伏组件接地安装12块.						
其 它 事 项	下河洲站西行模条修理工作, 由于该站未做接地保护措施, 已向监理单位提出整改, 下河洲站人员已进行接地保护措施. 线路挂线工作, 监理督促施工单位规范施工, 规范施工.						
本日现场监理人员	赵文荣 王敏						
记录人: 王敏	总监(总监代表): 赵文荣						