

监 理 日 记 ()

日期: 2017年05月20日

天气: 阴

星期: 五

气温: 18-29℃

工程名称: 安徽怀宁3家湖20MWp渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

升美站至光伏区集电线路, 今天31孔8个。
 对31#-34#线路挖线电装, 挖线前未进
 行螺栓紧固工作, 要求挖线完成后进行螺栓紧固工作。
 纸糊作天清除以均了小, 还要进行清理工作。
 由于天地炎热, 光伏区安全帽, 穿救生衣情况有异常
 不穿现象, 已要求施工单位严格按照规范要求施工。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

金辰横江

31#-34#线路挖线电装。

特变电工

过梁电装90个, 累计电装完成5851个, 完成率65.3%,
 横担电装12组, 累计安装完成887组, 完成率49.5%,
 组件电装11组, 累计完成508组, 完成率28.3%,
 防腐桩头刷300个, 光伏组件接地电装1530组,
 电缆桥架安装电装10#。

其 它 事 项

特变电工项目送电, 临时管山人, 宁部长, 文工
 具体协调项目工作。

本日现场监理人员

赵文荣

王建军

王敬

记录人:

王敬

总监(总监代表):

赵文荣

江苏省建设厅监制