

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 05月 21日

星期: _____

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 21-31℃

监 理 工 作 情 况

监理例会主持例会: 由于特变电工程包项目已经竣工, 经人
 员因原计划考试, 来还来同来, 由司派员宁部去代替考
 试, 开发站至光伏区架电线, 电缆走向由湖田至地面
 要几个工序, 今天从施工队信息, 由业主委托另一单位施
 工作业; 昨天引孔8人, 今天来见继续施工。
 例会监理要求施工队 监理通知同及修改时间同及。
 加件施工人员在增加施工作业人员, 湖田施工。
 所有佩戴安全帽, 穿救生衣, 防腐作业油桶不要放在湖田上。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

光伏区

支架安装110个, 完成率66.5%, 檩条安装15根, 累
 计安装完成902根, 完成率50.3%, 组件安装8根,
 累计完成1300个, 1#光伏区木杆架安装完成90%,
 接地安装完成90%, 光伏组件接地安装29根。

其 它 事 项

光伏区项目是总指挥会的人宁部, 又项目是总
 协调项目的工作。

本日现场监理人员

赵文渠 王建军 王敬

记录人

王敬

总监 (总监代表):

赵文渠

江苏省建设厅监制