

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年 05月 24日

天气: 阴

星期: 二

气温: 17-24℃

工程名称: 安徽怀宁广济湖 20MW 渔光一体光伏发电项目 A 标-夜达 5 组

<p>监 理 工 作 情 况</p>	<p>该站至光伏区线路部分树木进行砍伐, 但进度缓慢, 应用向灰面线路走向利于谈判及开挖施工工作。 陪同公司领导到湖向进行施工队与安装作业巡视, 对光伏区接地网进行了很好的改进意见, 项目部将认真研究落实。 光伏区支架安装作业队, 一名施工人员未佩戴安全帽, 另一点除两帽。总包单位同时在一起检查, 要求总包单位严肃处理。</p>	
<p>施 工 情 况</p>	<p>承包单位</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>特变电 2 支架安装 55 个, 累计安装完成 6096 个, 完成率 68%, 檩条安装 9 组, 累计安装完成 526 组, 完成率 51.6%, 组件安装 12 组, 累计完成 540 组, 完成率 30.1%, 防腐桩头刷 60 个, 累计完成 2500 个。 2# 光伏电缆桥架安装 80%, 光伏电缆约 16 组</p>
<p>其 它 事 项</p>	<p>飞鹰监理公司周总莅临本项目检查指导工作, 并在项目会议上张总陪同检查工作, 公司领导对项目工作给予好评之评价, 要求对项目管理工作进行很好之总结, 写出项目管理书向报告。</p>	
<p>本日现场监理人员</p>	<p>王毅 王建军</p>	
<p>记录人: 王毅</p>	<p>总监 (总监代表): 王毅</p>	