

监 理 日 记()

日期: 2017 年 05 月 25 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 19-26℃

工程名称: 安徽怀宁万宗湖 20MWp 渔光一体发电项目

监 理 工 作 情 况	升美站至线路48#塔电杆开挖宽800mm, 深度1米待开挖 开挖做好后立即记录关于电杆开挖事项, 箱逆变做电气试验, 2#光伏区。 线路光伏区岸上电缆桥架桩上抱箍紧固螺栓采用10mm 由于孔距大, 应采用12mm全通, 已向村交电工及电工 行整改事项。看见张勇向施工队要求整改要求, 升美站下门贴字“光伏万宗湖光伏发电站”	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	村交电2	光伏区安装85个, 累计安装完成181, 完成率69%, 檩条安装187根, 累计安装完成944根, 完成 率52.7%, 组件安装16块, 累计完成300个, 2#区桥架安装完成100%, 光伏区电缆敷设 24根, 光伏组件接地安装10根, 2#区接地 完成60%。
其 它 事 项	监审审核签字施工单位进报款, 签字前已同业 主沟通, 待业主同意。	
本日现场监理人员	赵文强, 王建军, 王毅	
记录人: 王毅	总监(总监代表): 赵文强	