

监 理 日 记()

日期: 2017 年 05 月 26 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 21-31℃

工程名称: 安徽怀宁至太湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	升美站至线路 48#塔 电缆敷设检查, 电缆沟深 1m, 符合要求, 敷设沟底向沙子 150mm, 上为 150mm, 然后填土, 沙子铺平. 48#塔附近沟内有落土, 要求施工单位清理以后敷设电缆, 按要求完成. 线路跨高速 44#-45#线路安装, 施工前安全网, 施工过程, 有电击, 警察执勤站岗, 高速停止车辆通过 10 分钟.	
施 工 情 况	承包单位 安徽横江 特变电工	施工内容及进度 44#-45#线路跨高速线路安装前捕放安全网, 横架安装 18 组, 累计安装完成 962 组, 完成率 53.7%, 组件安装 21 组, 累计完成 577 组, 完成率 32.2%, 防腐桩头刷 500g, 累计完成 3500g, 电缆敷设 28 组, 光伏组件接地安装 11 组, 箱变试验完成 1#、2#、3#、14#、15#、16#.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵文渠、王建军、王智文	
记录人:	王智文	总监 (总监代表): 赵文渠