

监 理 日 记()

日期: 2017 年 05 月 31 日

星期: 三

天气: 19

气温: 22°-35°C

工程名称: 安徽怀宁绿湖20MW渔光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

参加业主组织的线路跨越国家方案研讨会。
对线路46#塔架接地连接状态进行检查,已按要求
连接两反螺栓。
检查光伏区支架、组件安装情况,人员32人,湖面气温
高,施工作业难度加大,有发生中暑之可能。已督促施
工单位调整作息时间,避开中午高温时间。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

特变电工 5#-11#线路挂线安装
特变电工 横条安装6组,累计完成1029组,完成率57.4%,
组件安装11组,累计完成693组,完成率38.6%,
光伏电缆敷设12组,光伏组件接地线安装10
组,9#横架安装全部完成,汇流箱安装8
台,主接地线安装9#,40%。

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵义平 王静文 王静文

总监(总监代表): 赵义平

记录人:

王静文

江苏省建设厅监制