

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 05月 05日

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 16-29℃

工程名称: 安徽怀宁万家湖2011年渔业增殖放流项目

施工改场人员数量少, 昨天为了增加人数发联系单一份, 截止今天10点改场施工人员人数, 同施工单位一起盘点人数. 附件施工人数共计37人. 认为人数不足, 后增加至80人左右.

河北诺能施工队进行模板修砌. 对不合格要求反工处理, 重新进行修砌, 改为修砌作业中3名施工人员未佩戴安全帽, 要求佩戴. 向施工单位告知.

开荒综合室外桩脚间隙, 未加水浸浮料, 要求施工单位整改. 外围桩脚加厚填土, 今日施工单位填土完成. 填写安全整改记录表. 见收料统计表.

承包单位	施工内容及进度
联庆横机 特变电工	8#基池拆模板柱壳浇筑施工工艺, 表面有几处气泡, 经收场合格. 但要求改进浇筑混凝土浇筑工艺. 16#截桩. 综合楼贴墙面时. 均也铺改石子, 光伏附件接地安装22组, 钢平台护栏制作安装14#区. 开荒综合围墙根部回填土完成, 施工改场施工单位配合沟加T字修砌模板工作.

其它事项

改场低箱. 托架堆放整齐, 要求施工单位摆放整齐. 改场村民刘改场拿低箱以息, 已阻止村民随便进入改场. 要求施工单位增加安全标识. 改场施工单位已增加了安全标识, 同时刷油漆之工人工低箱. 托架.

本日现场监理人员: 赵文渠 王建军 王能

记录人: 王能

总监 (总监代表): 赵文渠