

监 理 日 记()

日期: 2017 年 05 月 06 日

天气: 阴

星期: 星期六

气温: 15-29℃

工程名称: 安徽保宁万寨湖 20MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏板组件进场 28 箱, 外此桩基未发以受 损, 吊装采用吊带吊带, 经会对组件受用损坏。 线路电缆前期铺设, 开关柜内 35kV 电缆由于规格 型号不符今要求, 今天已更换铺设完成, 明天开始制作 电缆头。 现场光伏区施工人数不足, 已发过 2 份通知要求 单, 经技术施工人数不足, 督促施工人数尽快上人 不然很难保证 5.30 工期完成, 桩基组件安装 施工人数有将板拿错方向不对, 桩基施工人找拿错。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>安徽横机 光伏发电</td><td>线路 44# 塔基进行 塔基主装, 13# 塔基并接, 安装支架 100 个, 累计完成 55 23 个, 完成率 61.6% 檩条安装 15 组, 累计完成 74 8 组, 完成率 41.7% 组件安装 20 组, 累计完成 35 5 组, 完成率 19.8% 钢平台制作完成 7 个, 13# 16# 区裁装工作。 开关柜围墙外圈挖机平整工作。完。</td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	安徽横机 光伏发电	线路 44# 塔基进行 塔基主装, 13# 塔基并接, 安装支架 100 个, 累计完成 55 23 个, 完成率 61.6% 檩条安装 15 组, 累计完成 74 8 组, 完成率 41.7% 组件安装 20 组, 累计完成 35 5 组, 完成率 19.8% 钢平台制作完成 7 个, 13# 16# 区裁装工作。 开关柜围墙外圈挖机平整工作。完。
承包单位	施工内容及进度				
安徽横机 光伏发电	线路 44# 塔基进行 塔基主装, 13# 塔基并接, 安装支架 100 个, 累计完成 55 23 个, 完成率 61.6% 檩条安装 15 组, 累计完成 74 8 组, 完成率 41.7% 组件安装 20 组, 累计完成 35 5 组, 完成率 19.8% 钢平台制作完成 7 个, 13# 16# 区裁装工作。 开关柜围墙外圈挖机平整工作。完。				
其 它 事 项	光伏区施工人数不足, 经通知施工人数不足, 督促 施工人数尽快上人, 不然很难保证 5.30 工期完成。 施工人数不足, 经通知施工人数不足, 督促 施工人数尽快上人, 不然很难保证 5.30 工期完成。				
本 日 现 场 监 理 人 员	赵文等 2 人				
记 录 人:	王新文				
	总监 (总监代表): 赵文等				