

监 理 日 记()

日期: 2017年 06 月 14 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 20°-29°

工程名称: 安徽怀宁万泉湖2014WP渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

项目并37#、2#解除, 光伏发电约1万度电, 平台屏显, 有功数据有些问题, 这要要调整。

光伏组件对场西与东28箱, 外网柜查未发现问题, 验收合格。

发信施工单经监理单位盖章, 2HJL-019关于并网前电气试验问题, 现在并网了, 未发现问题, 但施工单未收到试验报告, 未报这些, 因施工单还不能签字, 电话协商数据问题, 光伏组件部分还未加盖板。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

捞鱼池2

支架、组件, 檩条由于天气原因暂停施工。

光伏电缆敷设15#, 24#。累计1188米, 桥架主数14#完成30%, 光伏组件接地母线16米, 累计612米。

其
它
事
项

盼光伏组件进场施工, 码头停船造成光伏组件情况, 总包通知施工队暂停施工, 进场光伏组件

本日现场监理人员

赵文波

王智文

记录人:

王智文

总监(总监代表):

赵文波

江苏省建设厅监制