

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年05月15日

天气: 阴

星期: 四

气温: 20° - 30°C

工程名称: 安徽怀宁方家湖20MWp渔光一体光伏项目

## 监理工作情况

审查总包单位报审的管桩进场清单, 第一页缺了字迹序单, 无法确认, 第二个技术表, 支架件进场清单字迹不清, 无法辨认, 无法审查, 返回施工单位修改完善重新审查。

光伏组件进场两车, 外壳未盖来损坏, 接收令待签字确认。支架件已第一天安装, 要求尽快与下公司协调解决联系进料, 光伏组件作业飞常。

承包单位	施工内容及进度
特变电工	安装支架 604 套, 累计完成 6911 套, 完成率 77.13%。 檩条安装 18 组, 累计安装完成 1178 组, 完成率 65.73%。 组件安装 1491 套, 累计完成 855 套, 完成率 47.71%。 光伏电池板敷设 15# 24 组, 累计 1210 组, 未安装 安装 14#, 70%, 光伏组件接线盒安装 20 组, 累计 032 组。
其它事项	项目收到国网怀宁供电公司并网工作票和并网确认函。

本日现场监理人员: 赵文波

赵文波

记录人: 朱晓文

总监(总监代表): 赵文波