

监 理 日 记()

B1

日期: 2017 年 06 月 02 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 21℃ - 35℃

工程名称: 王墩村宁国市湖 2017 年渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	4#-5#线路跨国道电网塔放及进线工作, 望站全转亭站, 跨线进线中起整架, 且经领导车辆通过, 未造成车辆混乱现象。 升美站至光伏区 35kV 架空线路及 90 直埋电缆敷设施工, 电缆沟深 1.3 米左右, 符合要求。 直埋层存在市政记录, 已向厂家反馈, 要求立即处理。	
施 工 情 况	承包单位 安徽横江特变电	施工内容及进度 4#-5#线路塔放架全架, 3#-5#线路提线工作, 加管变对侧改架完成。 横架安装 11 组, 累计安装完成 58.17%。组件安装 22 组, 累计完成 740 组, 完成率 41.3%。光伏组件接地安装 10 组, 升美站进线线架安装 60%。
其 它 事 项	昨天下午停水, 今天上午 4.00 时来水, 给项目全体人员生活带来不便。	
本日现场监理人员	赵文梁	王建军 王敬
记录人: 王敬	总监 (总监代表): 赵文梁	