

监 理 日 记()

日期: 2017年 06月 20日

天气: 晴

星期: 二

气温: 21-33℃

工程名称: 安徽怀宁30兆瓦2017年光伏扶贫项目。

监
理
工
作
情
况

光伏区验收验收检查, 对8区汇流箱安装进行检
查, 安装位置, 箱底离地高度尺寸, 安装垂直度误差,
户外箱体密封, 紧固件表面镀锌处理, 箱架接
地连接, 装有电箱开启门的接地, 熔断器, 熔
丝位置, 均符合要求。
检查电缆管敷设及敷设。金属管端头用表面有毛
刺, 要求施工人员进行处理。(已按要求处理)。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

接电2

支架安装709, 累计完成71019, 总完成率79.25%,
檩条安装105组, 累计安装完成1261组, 完成率70.56%,
组件安装27组, 累计完成984组, 完成率54.91%,
光伏组件电缆敷设28组, 光伏组件接地安装
10组, 16#光伏组件接地焊接50%, 明日计划

其
它
事
项

檩条安装15组, 组件安装20组, 光伏组件接
地焊接, 汇流箱安装桥架安装。
人员情况: 打桩队4人, 电气队24人, 支架安装队37人,
管理人员4人。

本日现场监理人员

赵文渠 王毅

记录人:

王毅

总监(总监代表):

赵文渠

江苏省建设厅监制