

监 理 日 记 ()

日期: 2017年06月21日

天气: 晴

星期: 五

气温: 22-33℃

工程名称: 安徽宁国市家湖20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查, 檩条安装出现摆纹不直, 现场, 要求总包单位对施工加以监督, 前期监理发过联系单, 监理例会多次提出整改要求, 现在还是这样, 桩头大焊接地, 要求施工以后焊接完成后将外皮清理干净才能进行防腐处理。 管桩头防腐处理有未施工处, 已向施工单位下发通知单, 还有漆刷次数不够的, 漏刷的, 要求整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	水电工	安装支架70个, 累计完成7101个, 总完成率79.0%, 檩条安装163组, 累计安装完成12615组, 完成率70.36%, 组件安装27组, 累计完成984组, 完成率54.91%, 光伏组件电缆敷设28组, 光伏组件接地安装105组, 16#光伏组件接地大焊接完成50%。 明日计划安排: 檩条安装155组, 组件安装20组, 光伏组件接地大焊接, 汇流箱安装, 桥架安装, 人员情况: 打桩4人, 电气队24人, 支架安装队37人, 安装队4人, 管桩人员4人, 共计73人。
本日现场监理人员	赵文渠	王智文
记录人: 王智文	总监(总监代表): 王智文	