

监 理 日 记()

日期: 2017年 06月 22日

星期: 10

天气: 晴
气温: 20 - 34℃

工程名称: 安徽怀宁3家湖20MWp渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

光伏区电缆敷设15#分解号项柜, 电缆规格, 敷设
电压等级, 按设计图敷设, 外观检查, 无机械损伤,
摇表检测绝缘良好; 敷设路径, 按设计图敷设, 端头
密封点, 环氧树脂, 可靠严密, 电缆排列,
整齐, 高度一致, 无交叉, 走线单芯电缆排列方式,
按设计图敷设. 电缆桥架固定牢固可靠. 电缆
孔洞处理, 盘(柜)电缆出入口密封良好.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

特变电工

支架安装50%, 累计完成7181个, 总完成率80.14%,
312件安装9组, 累计完成102032, 完成率56.91%, 16#
2x70平方毫米电缆敷设, 光伏组件接地安装105组,
1x4平方毫米线14组, 15#桥架安装10%, 明日工
作计划: 檩条安装15组, 桥架安装25组,
15#组件安装30%, 16#光伏箱安装, 5#接
地50%, 人员情况: 打桩队4人, 电气队24人,
支架安装队37人, 奔走台4人 管理人员4人共计
73人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵文荣 王静 王静

记录人:

王静

总监(总监代表):

赵文荣

江苏省建设厅监制