

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年6月24日

天气: 小雨

星期: 7

气温: 21-32°C

工程名称: 安徽界江源湖“渔乐休闲度假村”光伏电站项目

监理工作情况	审查施工单位提交的施工组织设计是否符合现场情况，如 水泥混凝土搅拌机及搅拌机进料口：承重力，混凝土 强度、搅拌机质量、搅拌机质量，进入底座，底座质量检 验，全斗搅拌机全斗数，工时化验和飞印，合格，有梁基 座，垂直度方向，浇灌方向，停顿标准，在符合投料要求 桩基放线与轴线偏差双排及以下小于20mm，单 排桩小于10mm。	
	承包单位	施工内容及进度

施工情况	支模立模70个，累计完成7281个，总完成率83.92%， 模板安装1032，累计安装完成128182，完成 率72.92%，配件安装2532，累计完成107082， 完成率59.3%，15#汇流箱全部接线完成， 光伏组件接线完成1182，5#桥架安装22%
	施工情况

其它事项	明杆封孔982，配件安装2482，13#木条支模 安装化件电线连接，16#MC插头尾接 人员情况：电气24人，支模安拆队24人，支模
	其它事项

本日现场监理人员	开关站4人，管桩人员4人，共计73人，吉祥物数
记录人:	刘成

总监(总监代表): 刘成