

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 28 日

星期: 三

天气: 阴

气温: 23-29℃

工程名称: 安徽怀宁裕民20mw渔光一体光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 今天和昨日下午去工地, 由于还在监理和总包代清点数量, 检查产品质量.
2. 巡视现场作业人员安全设备配备情况, 发现个别作业人员防护不到位, 湖面发现有漂浮物, 要求乙方安排人员清理.
3. 检查支条, 组件, 支架, 电缆敷设情况.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

新疆
特变

1. 支条, 支架安装完成, 累计完成1408根, 完成率78.7%
2. 组件安装28组, 累计1142组, 完成率63.72%
3. 光伏电缆敷设完成, 24根, 累计1340根.
4. 光伏组件接地9根, 累计75根.
5. 15组支架安装完成.
6. 10组MC插头尾接, 30%
7. 5组逆变器接线完成, 汇流箱接线30%.

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵玉强

记录人:

赵玉强

总监 (总监代表):

赵玉强

江苏省建设厅监制