

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 29 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 24-38

工程名称: 安徽怀宁福海湾光伏电站二期工程

监 理 工 作 情 况	1. 检查巡视支路、横路、组件安装情况发现个别组件安装后未密封好, 要求整改。 2. 检查 9 区电缆敷设, 发现电缆接头连接松动, 予紧固, 要求总包排查整改, 重新敷设。 3. 今日业主张总回司, 下午和业主张总一块检查现场。	
施 工 情 况	承包单位 新疆特变	施工内容及进度 1. 今日敷设 5 个, 累计 7491 个, 完成率 83.6%, 横路敷设 30 根, 累计安装完成 1438 根, 完成率 82.4%, 组件安装完成 28 根, 累计安装完成 1176 根, 完成率 65.29%。 2. 光伏电缆敷设 12 区, 24 根, 累计 1366 根。 3. 光伏组件接地 9 根, 累计 784 根。 4. 横路安装完成 13 区 30%, 主接地线 15 区 70%。 5. 5 区记录箱接地 5 台。
其 它 事 项	今日组件进场 4 车	
本日现场监理人员	赵文举	
记录人: 赵文举	总监 (总监代表): 赵文举	