

监 理 日 记()

日期: 2017 年 06 月 08 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 21°-35°C

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	并架至光伏区集电线路两条一条光缆埋设工作全部完成,埋设中检查辅助及铺设情况,符合要求,砌筋、电缆井工作进行近段检查。 下午对光伏区安装中情况进行全面检查,参加人员监理、总包单位及工程队负责人,对安装进度、质量、安全进行检查。 对并架至 48# 35KV 电缆头制作进行旁站工作				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="239 1120 414 1164">承包单位</th><th data-bbox="414 1120 1487 1164">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="239 1164 414 1635">安徽横江特变电</td><td data-bbox="414 1164 1487 1635"> 1#-3#、20#-23# 线路架线完成 横条安装 9 组, 累计安装支式 1061 组, 完成率 59.2%, 组件安装 19 组, 累计完成 759 组, 完成率 42.3%, 并架站进线引线, 电缆沟开挖, 电缆、光缆敷设, 铺砂盖砖, 电缆沟回填全部完成。 </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	安徽横江特变电	1#-3#、20#-23# 线路架线完成 横条安装 9 组, 累计安装支式 1061 组, 完成率 59.2%, 组件安装 19 组, 累计完成 759 组, 完成率 42.3%, 并架站进线引线, 电缆沟开挖, 电缆、光缆敷设, 铺砂盖砖, 电缆沟回填全部完成。
承包单位	施工内容及进度				
安徽横江特变电	1#-3#、20#-23# 线路架线完成 横条安装 9 组, 累计安装支式 1061 组, 完成率 59.2%, 组件安装 19 组, 累计完成 759 组, 完成率 42.3%, 并架站进线引线, 电缆沟开挖, 电缆、光缆敷设, 铺砂盖砖, 电缆沟回填全部完成。				
其 它 事 项	施工工作由于天气炎热, 今施工增加防晒, 要求总包单位做好防暑工作。				
本日现场监理人员	赵文强 王建军 王毅				
记录人: 王毅	总监(总监代表): 赵文强				