

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 06 月 06 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 17-21℃

工程名称: 安徽桐城3家湖渔光一体光伏发电项目。

## 监 理 工 作 情 况

原定安庆供电公司以场验收, 情况有变, 定于明天验收. 升美站今天重新进行了电压彻底清理.

对施2单位报审资料进行审查签字盖章, 审查过程中问题要求该单位项目人员签字. 签字了是好的, 具体要求签字检查数字有漏项, 一并要求施2单位进行整改.

## 施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

投发电

安装支架110个, 累计完成6441个, 完成率71.88%, 檩条安装12组, 累计安装完成1085组, 完成率60.5% 组件安装11组, 累计完成781组, 完成率93.5%, 3#主接线安装全部完成, 光伏组件接线安装10组, 2#主阵次流箱接线完成, 送变电

## 其 它 事 项

接线1#, 2#主阵次流箱接线完成, 送变电  
国网安徽电力公司安庆供电公司5月23日通盛通光一体(桐城)有限公司签字确认协议.

本日现场监理人员

赵文梁

王建东 王敬

记录人:

王敬

总监(总监代表):

赵文梁

江苏省建设厅监制