

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 06 月 09 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 20 ~ 32 °C

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

以场进行送电前消缺工作, 其中 SVS 隔离开关同期进行调整, 接地刀进行同期调整, 塑壳避雷器引下线需要更换 50mm 导线, 由于设备完整, 接地复消弧线圈中性点导线套黑色绝缘套已完成, 变压器油试验报告已由柜站出具, 接地 (SVS 变压器) 三相锁已安装完成。送电操作程序由运行编制完成。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

特变电工. 支架安装 70 个, 累计完成 67 个, 完成率 74.89%, 檩条安装 17 组, 累计完成 11 组, 完成率 62.89%, 组件安装 11 组, 累计完成 8 组, 完成率 45.42%, T#3 阵列流箱接线全部完成。

其
它
事
项

电量计量表更换完成后, 对点数据完成

本日现场监理人员

赵文强, 王建军, 王智文

记录人:

王智文

总监 (总监代表):

赵文强

江苏省建设厅监制