

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月10日

星期: 一

天气: 雷阵雨转阴

气温: 25-28℃

工程名称: 安徽舒宁方家河20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 2#均压变电站地槽清理, 施工方案安排以整改,
2. 巡视检查3条组件线, 发现个别导线接头少设绝缘垫, 即时表面有起皮现象, 要求整改
3. 和总包方沟通, 专业施工队2世训, 2#钢平台做合相检测, 和电缆接头耐电压试验, 2路3#16#并网箱检查

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

新疆特变

1. 安装5条59#, 累计完成1800个, 完成率87.05%
2. 标准安装16面, 共计154面, 完成率85.93%
3. 组件安装30面, 共计1367面, 完成率76.28%
4. 13#汇流箱接线7台.
5. 6#标准安装50%
6. 15#MC插头, 压接70%.
7. 光伏百电缆敷设, 12#28面, 共计1642面
8. 人员8人.

其 它 事 项

下午3#、16#并网, 合计并网容量5.5MWp.

本日现场监理人员

赵立荣

记录人: 赵立荣

总监 (总监代表):

赵立荣

江苏省建设厅监制