

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 13 日

天气: 阴转晴

星期: 四

气温: 27-33°C

工程名称: 安徽怀宇能源20MW渔光互补光伏发电工程

监 理 工 作 情 况

1. 和业主张总检查光伏区施工, 发现部分施工人员由于天气太热, 上身衣服都改穿, 现场要求加强安全教育, 提高安全意识, 和跑轮事故, 特别是溺水事故的发生。
2. 和总包、运维人员14日、15日相继进行合闸检测、耐压试验、计划并网。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 支架安装60个, 共计1960个, 完成率88.83%。
2. 组件安装10组, 共计1401组, 完成率78.18%。
3. 6#主接地线安装全部完成。
4. 12#桥架安装完成40%。
5. MC插头连接5# 20%。
6. 10#光伏电缆敷设, 8组, 共计1506组。
7. 运维人员: 80人。

其 它 事 项

今日并网14日、15日, 计划并网6个, 若机
房是8.5mwp。

本日现场监理人员

赵白宋

记录人:

赵白宋

总监 (总监代表):

赵白宋