

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 14 日

星期: 五

天气: 阴 雾 霾

气温: 28-34℃

工程名称: 安徽怀远永湖20MW渔光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视各作业面并开会: 强调湖面作业人员进湖必须配戴安全设备, 每艘船上作业人员设置一个救生圈; 严禁湖中游泳。
2. 检查 12# 单元主接地安装, 桥架安装, 电缆接地, 桥架必须满焊, 做好防腐处理。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

新疆
特变

1. 支架安装5个, 累计完成80个, 完成率89.39%。
2. 组件安装15块, 累计完成142块, 完成率79.52%。
3. 12# 主接地安装完成
4. 12# 桥架安装完成80%。
5. MC插头压接5# 全部完成

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵子昂

记录人: 赵子昂

总监 (总监代表):

赵子昂

江苏省建设厅监制