

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 17 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 28-36℃

工程名称: 安徽舒方新能源20MW渔光一体光伏发电站

监
理
工
作
情
况

1. 新业主、总包方进行周初安全质量检查, 对湖里各作业面安全设置防护, 湖边拉警戒线拉设问题逐一整改。

2. 审核施工队报来资料, 发还资料, 填写日期空白, 签名盖章, 已退回整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

新
疆
特
变

1. 支架安装70个, 共计8190个, 完成率91.42%
2. 檩条安装22组, 共计1583组, 完成率88.33%
3. 组件安装20组, 共计完成1467组, 完成率81.68%
4. 光伏电缆敷设11区, 24组。
5. 桥架安装10区, 80%
6. 2x70电缆敷设6区全部完成

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵子梁

记录人: 赵子梁

总监 (总监代表):

赵子梁

江苏省建设厅监制