

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 19日

天气: 晴

星期: 五

气温: 27-35℃

工程名称: 安徽舒南永湖20MW渔光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 和业主、总包、打桩队沟通光伏区规划桩位, 每片子台以桩基施工是否符合要求, 个别区域极少桩标高超规定标高, 改正, 重点检查偏差, 不影响光伏安装施工。
2. 现场组件还须到货, 厂家已停工, 并协调业主联系尽快到货, 厂家说明天到。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

新疆特变

1. 组件材料到齐, 今日开始施工。
2. 7# 排架安装 30%
3. 6# 汇流箱接线全部完成
4. 10# 全部完成 主排架安装
5. 施工人员: 35人。

其
它
事
项

组件到货停工。

本日现场监理人员

赵子平

记录人: 赵子平

总监 (总监代表):

赵子平