

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 20 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 28-36℃

工程名称: 安徽怀远方塘200MW渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查光伏区江流相变表, 光伏电缆敷设, 桥架安装, 发现个别人员没戴安全帽且未系带, 要求立即按要求佩戴
2. 审查施工作业报审的分部工程质量报审表, 补充项目工程质量申请表.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

新疆特变

1. 江桥穿表表 70%
2. 6区M柜头柜连接 40%
3. 12区江流相变表 10%
4. 施工人数 35人.

其
它
事
项

因材料问题施工暂停2

本日现场监理人员

赵强

记录人:

赵强

总监(总监代表):

赵强