

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 23 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 28-38℃

工程名称: 安徽怀宇新能源20mw渔光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查湖内电气安全隐患及组件安装情况
2. 要求总包方调整作业时间避开高温时段防止人员中暑。
3. 责令总包方安排明天到场的不少于45人

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 支架安装60个, 共计8400个, 完成率93.75%
2. 檩条安装12根, 共计1630根, 完成率90.91%
3. 8# 桁架安装80%
4. 12# m 插头压接全部完成
5. 9# 汇流箱全部完成
6. 2x70 电缆敷设10# 全部完成

其
它
事
项

1. 今日组件到场4车
2. 下午召开监理会议, 由总监理工程师主持会议。

本日现场监理人员

赵海

记录人:

赵海

总监(总监代表):

赵海

江苏省建设厅监制