

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7月 24日

天气: 晴

星期: -

气温: 29-38℃

工程名称: 安徽皖南特高压2000kV交流输电工程

监 理 工 作 情 况

检查巡视光伏且 2070 电缆敷设、MC 插头
压接、汇流箱安装、发现电缆敷设、个别桥架因
子不顺直、现场已处理、

督促支架安装队抓紧施工、确保施工进度、

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

新 疆 特 变

1. 8 且 桥架 全部 完成
2. 9 且 MC 插头 压接 30%
3. 10 且 汇流箱 安装 6 台
4. 7 且 全部 完成 2070 电 缆 敷 设。

其 它 事 项

今日 的 件 训 均 3 车

本日现场监理人员

赵之梁

记录人:

赵之梁

总监 (总监代表):

赵之梁