

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 5 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 21-29℃

工程名称: 安徽怀宇新能源20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 检查现场安全设施, 现场作业人员安全防护和配置堆放太乱, 湖中浮萍大量堆积, 要求施工单位及时清理。
2. 检查湖面施工, 部分人员由于天气太热, 未佩戴安全帽, 救生衣不穿, 甚至赤膊工作, 严厉批评, 限期整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

新疆
特变

1. 杆塔安装10组, 累计安装完成1476组, 完成率82.36%
2. 组件安装26组, 累计安装1233组, 完成率68.8%
3. 15#、16#高压电缆敷设
4. 光伏组件接地安装10组, 累计794组
5. 主接地13#全部完成
6. 15#、16#流箱全部完成

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵华

记录人:

赵华

总监 (总监代表):

赵华

江苏省建设厅监制