

监 理 日 记()

日期: 2017年7月7日

天气: 阴

星期: 二

气温: 27-34℃

工程名称: 宁波怀宁方家河20m³/h 游泳池冷却泵

监理工作情况	<p>1. 检查湖面、湖岸、光缆附件情况, 反馈问题并解决。</p> <p>2. 检查光缆直埋件、支架、连接情况。发现光缆件接地松动, 不牢固。与甲方沟通, 甲方已安排人进行整改。</p>	

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	新疆特变	<p>1. 接线安装 11 组, 累计完成 50 组, 完成率 84.0%</p> <p>2. 组件安装 26 组, 累计完成 128 组, 完成率 71.8%</p> <p>3. 5-3#, 15#-16#, 16#-2# 光缆敷设。</p> <p>4. 5#-3# 高压电缆敷设</p> <p>5. 光缆接续组件安装 10 组, 累计 81 组</p> <p>6. MC 插头尾接 14# 50%</p>

其它事项		
本日现场监理人员	赵江华	

记录人: 赵江华	总监(总监代表): 赵江华
江苏省建设厅监制	