

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 9 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 24-29℃

工程名称: 安徽舒南永润20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查施工材料, 验收合格, 合格情况, 要求按 下发的101号监理指令整改。 2. 审核批复质量验收单。 3. 下午4点召开监理会议, 业主、总包和各专业施工 队参加。	
施 工 情 况	承包单位 新疆 特变	施工内容及进度 1. 木架安装8组, 累计安装完成152组, 完成率85.0% 2. 组件完成23组, 累计完成1337组, 完成率74.6% 3. 高压电缆头制作完成12个 4. 2x70电缆敷设13米, 全部完成 5. 光伏组件接线端子10组, 累计安装完成80组 6. MC插头压接14组, 全部完成, 15组, 20% 7. 光伏电缆敷设6米, 26组, 累计完成1414组
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵强	
记录人: 赵强	总监 (总监代表): 赵强	