

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 1 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 26-31℃

工程名称: 安徽怀宁方湖20MW渔光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 审核材料进场资料
2. 检查光伏支架、电缆、汇流箱、逆变器、高压电缆头制作和电缆敷设情况

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 支架安装30个, 共计8430个, 完成率94.08%
2. 逆变器安装80个, 共计1638个, 完成率91.6%
3. 组件安装1000个, 共计1560个, 完成率87.1%
4. 汇流箱安装全部完成
5. 高压电缆头制作全部完成, 电缆敷设完成,

其
它
事
项

施工人数25人

本日现场监理人员

赵子华

记录人: 赵子华

总监 (总监代表):

赵子华